

(ボレン廻り改修工事・現況)



屋上漏水箇所ボレン



3階漏水箇所ボレン



漏水箇所点検口

※漏水を近くで確認しながら作業をする為、開口・取付ました。
※ボレンに詰め物をして水を溜めると直ぐ水が落ちてきました。



屋上
保護モルタル撤去後

※ノミ先(ボレン・アスファルト防水溶着部)
に穴が開いている事を確認しました。



3階
保護モルタル撤去後

※ボレン手前のアスファルトシートがボロボロです。

(改修トビン取付・アスファルト防水)



既存アスファルトを溶着させます。



改修用トビンを配管に差込み、トビン・アスファルト溶着部に覆い被せて馴染ませます。



アスファルトシートを改修トビン・既存アスファルトに被せて溶着します。



保護モルタル・手摺基礎モルタル打設 (施工完了)

※写真は水張り試験をしているところです。
漏水していませんを確認しました。



3階も同様の施工です。